

ИЗВЕЩЕНИЕ № 02

об изменении сроков окончания работ или этапов работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, подлежащих проверке

Номер дела объекта 111/2022

13 мая 2024г.

1. Застройщик или технический заказчик: ООО «СЗ «АСС», зарегистрировано по адресу: 353454, Краснодарский край, г.к. Анапа, г. Анапа, ул. Омелькова, д. 71, помещ. 1-4, 6-10; ИНН 2309155229, ОГРН 1172375037251, дата присвоения ОГРН: 12.05.2017г. Генеральный директор: Сверцова Анна Анатольевна, +7 988 136 22 34.

(для юридических лиц – наименование организации, юридический и фактический адрес, ОГРН, ИНН, КПП, тел./факс, E-mail; для физических лиц – ФИО, адрес регистрации и фактический адрес, паспортные данные, тел./факс, E-mail; для индивидуальных предпринимателей – наименование организации, адрес регистрации и фактический адрес, ИНН, тел./факс, E-mail)

2. Объект капитального строительства, реконструкции (нужное подчеркнуть): «Строительство «ЖК «Крокус» на территории Мирновского сельского совета Симферопольского района Республики Крым. 1-5 этапы. 1 этап».

(наименование объекта капитального строительства)

3. Адрес объекта капитального строительства: Республика Крым, Симферопольский район, на территории Мирновского сельского совета.

(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

4. Наименование и дата изменения сроков окончания работ или этапа работ, которые подлежат проверке:

Начало строительства 01.07.2024

Окончание строительства 31.03.2026

1. Подготовительные, геодезические работы, подлежащие освидетельствованию (активированию) – 15.07.2024;
2. Работы, подлежащие освидетельствованию при проведении земляных работ – 15.07.2024;
3. Работы при возведении конструкций фундаментов; конструкции фундаментов, подлежащие освидетельствованию – 15.08.2024;
4. Работы при возведении конструкций; конструкции подземной части, подлежащие освидетельствованию – 30.09.2024;
5. Работы при возведении 30% конструкций надземной части, подлежащие освидетельствованию – 15.01.2025;
6. Работы при возведении 60% конструкций надземной части, подлежащие освидетельствованию – 30.04.2025;
7. Работы при возведении 100% конструкций надземной части, подлежащие освидетельствованию, работы по монтажу фасадных систем, кровельные работы – 30.11.2025;
8. Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащие освидетельствованию – 27.02.2026;
9. Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащие освидетельствованию – 30.09.2025;
10. Работы по благоустройству объекта капитального строительства, предусмотренные проектной документацией – 25.03.2026.

Генеральный директор ООО «СЗ «АСС»

(должность лица, подписавшего извещение)



(личная подпись)

А.В. Сверцова

(расшифровка подписи)

М.П.

13 МАЙ 2024

